

# 本格ログハウスの組み立て施工チャート

プラン設計 企画プラン	建築設計事務所様
	建築会社・ログハウス施工会社

サンボックス(株) 見積依頼受領
見積、図面送付

注文確定	基礎施工図、ログ、躯体組み立図、部材図送付
------	-----------------------

(確認申請/届出)

建築設計事務所	現場施工者との打ち合わせ 組み立て指導(希望による) コンテナ手配(部材送付)
建築会社	
ログハウス施工会社	

(基礎着工)

土台敷き 軸組躯体組み 耐力壁面材・断熱充填 ログ壁施工(ダブル組) 床組・断熱 桁・梁・小屋組み 屋根断熱施工 屋根葺き 開口部取り付け デッキ施工 仕上げ床施工 間仕切り施工 電気、給排水仕上げ 完成	(施工期間) SP-50を基本 とした場合 20人工標準
---	---------------------------------------

本格ログハウス供給部材内訳		供給部材	オプション部材
ログ材(ダブル面)		デッキ材	束石(独立基礎)
床材(塗装済み)		塗装(工場塗装)	屋根材
天井材		玄関ドア/引き戸	断熱材(壁、屋根)
間仕切り材		防火壁、耐力壁材	軸組躯体(柱、桁)
巾木、台輪、額縁等		梁材、母屋梁(ログ)	柵、カウンター
間仕切ドア、引き戸		基礎波板スレート	その他

(詳細は見積書に記載されます。)

## 【ギャラリー・施工例】

		
		
		
		
ログ施工 4 日目	ログ施工 5 日目	ログシェルの完成

施工現場状況			
施工場所	京都府丹波町	基礎・電気・給排水・仮設	現地支給
施工人数	ログ指導員 2 名 現地手伝い 6 名 (注文主と素人工)		
施工日数	ログ組み立てから 5 日目でシェル完成		